

Wir haben Ihr Dokument umgewandelt, es beginnt auf der nächsten Seite

Dieses Excel-Dokument wurde aus Sicherheitsgründen in das PDF-Format umgewandelt.

Das ursprüngliche Dokument ist noch verfügbar. Klicken Sie einfach auf den Link um es zu öffnen.

[Dokument herunterladen](#)

We have converted your document, it starts on the next page

This Excel document was converted to the PDF format for security reasons.

The original document is still available. Just click on the link to open it.

[Download document](#)

Bauzeitenplan BV Gärtnerstraße Halstenbeck

Datum:02.10.26 Wird wöchentlich nach Baustand angepasst.

Bauabschnitt	Zeitraumraum	Arbeiten	Leitung SH-Netz im Baubereich	Anmerkung
1.BA	14.10.2026-28.10.2026	Tiefbau Gärtnerstraße, 2xDN 180 Bohrung, Kabelzug	2x10KV MS Kabel, UW-Richt Autobahn	SH-Netz:Freischaltung und Ortung, KSS: freigelegte Leitungen werden zum Feierabend abgedeckt,
2.BA	28.10.2026-11.11.2026	Tiefbau Industriestraße,1xDN 180 Bohrung,Kabelzug	1x30KV MS Kabel, Industriestraße	SH-Netz:Freischaltung und Ortung, KSS: freigelegte Leitungen werden zum Feierabend abgedeckt, sollte das 30KV Kabel benötigt werden, deckt KSS das Kabel an und stellt die arbeiten ein,
3.BA	11.11.2026-25.11.2026	Tiefbau Gärtnerstraße ,1xDN 180 Bohrung,Kabelzug	1x30KV,3x10KV MS Kabel, UW-Richt. XXX Lutz	SH-Netz:Freischaltung und Ortung, KSS: freigelegte Leitungen werden zum Feierabend abgedeckt, sollte das 30KV Kabel benötigt werden, deckt KSS das Kabel an und stellt die arbeiten ein,
4.BA	25.11.2026-16.12.2026	Tiefbau Gärtnerstraße,Industriestraße, Einbindung UW, Einbindung 2x Tr.St.GWH,Montage20KV UW/ GWH,Baustelle beräumen,	1x30KV MS Kabel,Gärtnerstraße	SH-Netz:Freischaltung und Ortung, KSS: freigelegte Leitungen werden zum Feierabend abgedeckt, sollte das 30KV Kabel benötigt werden, deckt KSS das Kabel an und stellt die arbeiten ein,

Vorarbeiter auf Baustelle: Ringo Fehlandt: 0171 9473836
Mitarbeiter vor Ort: Bastian Neukirchner: 0176 82250604
Bauleiter: Ronny Winkler: 01746644065
Büro: 03883 5189712